

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	18-3 / Gutenbergschule, Pfungstadt _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Geplant ist ein zweigeschossiger Erweiterungsbau in demontierbarer Holzmodulbauweise für die Gutenbergschule, Pfungstadt-Eschollbrücken (Landkreis Darmstadt-Dieburg) für ca. 4 Klassen, sowie die Nachmittagsbetreuung bzw. 110 SuS und Schulbeteiligte.

Im Erdgeschoss befindet sich der Ganztagsbereich mit verschiedenen Aufenthaltsräumen, Lernflur und Ganztagsbüro, eine Bibliothek, einem Klassenzimmer sowie Hausmeister-/ Bewirtschaftungsräume, Putzmittelräume, Lager, Technik und Sanitärkern für SuS und barrierefreies WC. Im ersten Obergeschoss befinden sich die Klassenzimmer, Lernflure, Differenzierungsräume, Kunstraum sowie ein Lehrmittelraum, Sanitärkern für Lehrpersonal, Lager, Putzmittelraum, Technik sowie eine Waschstelle.

Der Bauantrag wurde eingereicht.



Zukünftiger Bauplatz 1



Zukünftiger Bauplatz 2

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Das Gebäude soll Ende September 2024 von der Schule in Betrieb genommen werden.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				0
KG 200				170.000
KG 300				3.550.000
KG 400				1.400.000
KG 500				1.200.000
KG 600				0
KG 700				810.000
Summe	6.700.000	6.700.000	0	7.130.000



Lageplan

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan


Projektstatusbericht




Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	18-3 / Gutenbergschule, Pfungstadt _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE


Planungsbeginn	03/2022
Abschluss Lph 3	06/2023
Einreichung Bauantrag	07/2023
Baubeginn Modulbau	05/2024
Fertigstellung Rohbau	07/2024
Fertigstellung Außenanlage	08/2024
Fertigstellung / Übergabe Nutzende	09/2024



Ansichten



Grundriss EG



Grundriss OG