

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	08-3 / Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim _ Freianlagen
Projektleitung	Dipl.-Ing. Marta Radosevic
Architekt / in	Architekturbüro Leinhäupl + Neuber, Landshut

PROJEKTSTATUS

TIEFBAU

Die Tiefbauarbeiten vor dem Haupteingang im Westen sind weitestgehend fertiggestellt.

FREIANLAGEN

Die Flächen werden durch ein GaLaBau-Unternehmen als Pflasterflächen hergestellt. Der Beginn der Arbeiten verschiebt sich auf voraussichtlich Mitte Januar 2024.

PROJEKTÄNDERUNG

Der Vertrag mit der Ortbetonfirma wurde aufgehoben. Im Ergebnis werden die Flächen nun als Pflasterflächen hergestellt.

PROJEKTAUSBLICK

Im Januar 2024 wird mit den Vorbereitungen für die Pflasterarbeiten im Süden und im Westen begonnen.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200				
KG 300				
KG 400				
KG 500			3.401.000	3.401.000
KG 600				
KG 700			1.020.000	1.020.000
Summe	1.600.000	4.421.300	4.421.000	4.421.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Perspektive Neubau und Sanierung



Ansicht West - Blick auf Haupteingang



Ansicht Ost - Blick auf Mensa und Aula



Tiefbauarbeiten - West

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	08-3 / Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim _ Freianlagen
Projektleitung	Dipl.-Ing. Marta Radosevic
Architekt / in	Architekturbüro Leinhäupl + Neuber, Landshut

PROJEKTTERMINI

Vorstellung Preisträger Wettbewerb Architektur	03/2019
Vergabe Planungsleistungen	11/2019 - 04/2020
Planungsbeginn	01/2020
Baubeginn Freianlagen	09/2023
Fertigstellung □ BA	12/2024
Fertigstellung 2. BA im Bereich der Containerschule	noch offen



Freianlagen im Bereich Neubau



Freianlagen im Bereich Sanierung