

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	03 / 2025
Objektnr. / Projekt	01-2-008 / Melibokusschule Alsbach-Hähnlein, Sanierung der 3-Feld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Annette Ramge
Architekt / in	Architekturbüro Witzel, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Die Vergaben für die Fachplanungen TGA (HLS, E + MSR) sowie Tragwerksplanung wurden als europaweite Verfahren geführt und beauftragt.

Die Fachplanungen Brandschutz, Bauphysik und Technischer Tiefbau wurden ebenfalls beauftragt.



Innenansicht Bestand,
Stand September 2025

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die Fachplanungsbüros nehmen die spezifischen Planungen auf und beginnen mit der Vorentwurfsplanung. Die ersten interdisziplinären Planungssitzungen werden ab Mitte November 2025 stattfinden.



Außenansicht, Stand September 2025

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			125.000	125.000
KG 300			5.961.754	5.961.754
KG 400			1.304.495	1.304.495
KG 500			300.000	300.000
KG 600			150.000	150.000
KG 700			1.419.751	1.419.751
Summe	1.300.000	8.461.000	9.261.000	9.261.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Außenansicht, Stand September 2025

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	05/2025
Abschluss Lph 2	03/2026
Abschluss Lph 3	08/2026
Einreichung Bauantrag	12/2026
Baubeginn	08/2027