

Projektstatusbericht




Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2025
Objektnr. / Projekt	15-1 / John-F.-Kennedy-Schule, Münster _ Modulbau
Projektleitung	Projektleitung Kai Trietsch / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Die Dachabdichtungs- und Fassadenarbeiten sind fertiggestellt worden. Die Innenausbauarbeiten wurden bis Ende der Sommerferien 2025 beendet. Die Inbetriebnahme des Neubaus hat zum Schuljahresbeginn 2025 stattgefunden. Die Erschließungswege vom Bestand in den Neubau wurden planmäßig fertiggestellt.



Fertiges Gebäude

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die Außenanlagen werden im laufenden Schulbetrieb bis voraussichtlich zum Jahresende 2025 durchgeführt. Eine Nutzung der Gesamtanlage ist für das neue Jahr vorgesehen. Im Zuge der Bearbeitung der Außenanlage wird nun zusätzlich eine Kanalsanierung in diesen Bereichen durchgeführt.



Innenausbau kurz vor Fertigstellung

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			320.000	320.000
KG 300			7.010.000	7.010.000
KG 400			2.450.000	2.450.000
KG 500			1.350.000	1.600.000
KG 600				
KG 700			2.000.000	2.000.000
Summe	13.550.000	13.550.000	13.130.000	13.380.000



Innenausbau kurz vor Fertigstellung

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	03 / 2025
Objektnr. / Projekt	15-1 / John-F.-Kennedy-Schule, Münster _ Modulbau
Projektleitung	Projektleitung Kai Trietsch / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2022
Abschluss Lph 3	02/2023
Einreichung Bauantrag	04/2023
Montagebeginn Gebäude	10/2024
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	08/2025
Fertigstellung Außenanlage	12/2025



Arbeiten an Außenanlage