

# Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	03 / 2025
Objektnr. / Projekt	18-3 / Gutenbergschule, Pfungstadt _ Modulbau
Projektleitung	Projektleitung Kai Trietsch / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

## PROJEKTSTATUS

Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist zum Schuljahresbeginn 2025 erfolgt. Die Mietcontaineranlage wurde planmäßig demontiert und der alte Betreuungspavillon wurde abgebrochen. Der Auftrag für die Außenanlagen wurde vergeben und die Gebäudezufügungen für die Inbetriebnahme wurden bereits im August hergestellt.



Fassadenarbeiten 1

## PROJEKTÄNDERUNG

-/-



Fassadenarbeiten 2

## PROJEKTAUSBLICK

Die Außenanlagen werden bis zum Jahresbeginn 2026 fertiggestellt, so dass eine Gesamtnutzung im Februar 2026 erfolgen kann.



Beginn Rückbau Pavillon

## PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100			0	0
KG 200			170.000	170.000
KG 300			3.590.000	3.590.000
KG 400			1.300.000	1.300.000
KG 500			1.200.000	1.200.000
KG 600			0	0
KG 700			1.100.000	1.100.000
<b>Summe</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.360.000</b>	<b>7.360.000</b>

\* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Fertiggestellter Innenbereich Marktplatz

## Projektstatusbericht



**Da-Di-Werk**  
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	<b>03 / 2025</b>
Objektnr. / Projekt	18-3 / Gutenbergschule, Pfungstadt _ Modulbau
Projektleitung	Projektleitung Kai Trietsch / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

### PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2022
Abschluss Lph 3	06/2023
Einreichung Bauantrag	07/2023
Fertigstellung Rohbau	03/2025
Baubeginn Modulbau	05/2025
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	08/2025
Fertigstellung Außenanlage	02/2026



Innenausbauarbeiten Treppenraum