

## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	16-2 / Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

### PROJEKTSTATUS

Das Planum wurde hergestellt und das Baufeld wurde komplett erschlossen.

### PROJEKTÄNDERUNG

-/-

### PROJEKTAUSBLICK

Der Beginn der Schraubfundamente ist für Januar 2024 geplant. Anschließend wird die Baustraße hergestellt und im März 2024 mit der Modulstellung begonnen. Die Inbetriebnahme des Modulbaues kann im Juni 2024 erfolgen.

### PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			424.000	220.000
KG 300				4.050.000
KG 400			6.350.000	1.530.000
KG 500			450.000	580.000
KG 600				
KG 700			915.000	790.000
<b>Summe</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.139.000</b>	<b>7.170.000</b>

\* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

### PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2022
Abschluss Lph 3	02/2023
Einreichung Bauantrag	03/2023
Baubeginn Modulbau	03/2024
Fertigstellung Rohbau	06/2024
Fertigstellung Außenanlage	08/2024
Fertigstellung / Übergabe Nutzende	06/2024



Zukünftiger Bauplatz



Erstellung der Schraubfundamente



Lageplan

# Projektstatusbericht




Da-Di-Werk  
Gebäudemanagement


Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	16-2 / Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt



Ansichten



Grundriss EG



Grundriss 1. und 2. OG