

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	02-5-000 / Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen _ Freianlagen bei Mensa
Projektleitung	Dipl.-Ing. Ralf Wittmann
Architekt / in	Eßmann, Gärtner, Nieper Architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Im Oktober 2023 wurde mit der Pflasterung des Parkplatzes an der Bürgermeister-Willand-Straße begonnen. Die Pflasterung bei den Sporthallen hat sich wegen Lieferverzögerungen in den November 2023 verschoben.

Die Zufahrt zur Feuerwehraufstellfläche an der E.-Flanagan-Schule wurde an die Zwischennutzung für die geplante Containeranlage angepasst. Die Schleppkurven der Interimsnutzung wurden für Einsatzfahrzeuge optimiert.

Am neu gestalteten Parkplatz wurden Wurzelbrücken und Belüftungen für die Bestandsbäume eingebaut.



Pflasterfläche vor Sporthallen



Zugang Sporthallen

PROJEKTÄNDERUNG

Lieferverzögerungen und starker Regen haben im November und Dezember 2023 die Arbeiten im Bereich der Sporthallen gebremst. Außer kleinen Anpassungen an die Gegebenheiten gab es keine Änderungen.

PROJEKTAUSBLICK

Die Freianlagen, dritter Bauabschnitt, sollen bis Ende März 2024 fertiggestellt werden.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			30.000	30.000
KG 300				
KG 400			85.000	85.000
KG 500			1.981.000	1.981.000
KG 600				
KG 700			280.000	280.000
Summe	2.550.000	2.550.000	2.376.000	2.376.000



Parkplatz B.-Willand-Straße



Wurzelbrücken bei Bestandsbäumen

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	02-5-000 / Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen _ Freianlagen bei Mensa
Projektleitung	Dipl.-Ing. Ralf Wittmann
Architekt / in	Eßmann, Gärtner, Nieper Architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Fertigstellung 1. BA	02/2022
Beginn Kanalsanierung	05/2023
Ende Kanalsanierung	06/2023
Baubeginn 3. BA	07/2023
Bauende 3. BA	03/2024



Zufahrt Parplatz



Feuerwehzufahrt EFS