

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2026 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	01-1 / Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein_ Modulbau
Projektleitung	Michael Lohn / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Das Gebäude ist fertiggestellt. Der Betrieb wurde am 16.03.2026 aufgenommen und verläuft reibungslos. Die Abnahme der Leistungen des Generalunternehmens hat stattgefunden. Letzte, geringfügige Mängel werden noch beseitigt. Auch die Außenanlagen sind weitgehend fertiggestellt. Das Projektbudget wurde eingehalten.



Fertigstellung Dachabdichtung

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK


Die Projektdokumentation wird erstellt.



Außenanlagenplanung

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				0
KG 200			85.000	85.000
KG 300			2.500.000	2.400.000
KG 400			1.350.000	1.325.000
KG 500			500.000	500.000
KG 600			20.000	20.000
KG 700			690.000	670.000
Summe	5.315.000	5.315.000	5.145.000	5.000.000



Grundriss EG

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Speisesaal

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2026 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	01-1 / Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein_ Modulbau
Projektleitung	Michael Lohn / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	05/2023
Abschluss Lph 3	10/2023
Einreichung Bauantrag	04/2025
Baubeginn Modulbau	08/2025
Fertigstellung Modulbau / Rohbau	09/2025
Inbetriebnahme	03/2026
Fertigstellung Außenanlage	04/2026



Außenanlage