

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2025
Objektnr. / Projekt	01-2-008 / Melibokusschule Alsbach-Hähnlein, Sanierung der 3-Feld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Annette Ramge
Architekt / in	Architekturbüro Witzel, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Alle, für die Planung notwendigen, Fachplanungen wurden beauftragt und es wurde mit der Vorentwurfsplanung begonnen. Die Bestandsaufnahmen und Bauteilöffnungen wurden beauftragt. Es wurden Abstimmungen mit dem Planungsbüro für Sportstätten und der Schule durchgeführt.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die Ergebnisse aus der Bestandsuntersuchung werden in die Planung übernommen. Die Leistungsphase 2 (Vorentwurfsplanung) wird voraussichtlich plangemäß abgeschlossen.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			125.000	125.000
KG 300			5.961.754	5.961.754
KG 400			1.304.495	1.304.495
KG 500			300.000	300.000
KG 600			150.000	150.000
KG 700			1.419.751	1.419.751
Summe	1.300.000	8.461.000	9.261.000	9.261.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

PROJEKTTERMEINE

Planungsbeginn	05/2025
Abschluss Lph 2	03/2026
Abschluss Lph 3	08/2026
Einreichung Bauantrag	12/2026
Baubeginn	08/2027



Innenansicht Bestand,
Stand September 2025



Außenansicht, Stand September 2025



Außenansicht, Stand September 2025