

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2026
Objektnr. / Projekt	01-2-008 / Melibokusschule Alsbach-Hähnlein, Sanierung der 3-Feld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Annette Ramge
Architekt / in	Architekturbüro Witzel, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Die Vorentwurfsplanungen sind nahezu abgeschlossen. Am Grundriss wurden Änderungen vorgenommen, um die Raumanordnungen optimaler zu gestalten. Die Untersuchungen für das Schadstoffkataster wurden durchgeführt. Das Bodengutachten und die Vermessung wurden ergänzt und die Materialuntersuchungen wurden durchgeführt. Alle für die Planung notwendigen Untersuchungen liegen vor.



Innenansicht Bestand,
Stand September 2025

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Der Abschluss der Leistungsphase 2 verzögert sich aufgrund der Änderungen am Grundriss um ca. 2 Monate.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			125.000	125.000
KG 300			5.961.754	5.961.754
KG 400			1.304.495	1.304.495
KG 500			300.000	300.000
KG 600			150.000	150.000
KG 700			1.419.751	1.419.751
Summe	1.300.000	8.461.000	9.261.000	9.261.000



Außenansicht, Stand September 2025



Außenansicht, Stand September 2025

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2026
Objektnr. / Projekt	01-2-008 / Melibokusschule Alsbach-Hähnlein, Sanierung der 3-Feld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Annette Ramge
Architekt / in	Architekturbüro Witzel, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	05/2025
Abschluss Lph 2	05/2026
Abschluss Lph 3	10/2026
Einreichung Bauantrag	02/2027
Baubeginn	08/2027