



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	03-1 / Hans-Quick-Schule, Bickenbach, Neubau einer Zweifeld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Martina von Wolff
Architekt / in	Fa. Goldbeck Südwest GmbH, Hirschberg

PROJEKTSTATUS

Die Planungs- und Bauleistungen wurden nach Ablauf eines ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens an das Totalunternehmen (TU), Fa. Goldbeck vergeben. Ein erstes Planungsgespräch hat bereits stattgefunden.

Die Neuverlegung bestehender Grundleitungen mit Rigole und einem neuen Anschluss an den öffentlichen Kanal wird in Kürze ausgeschrieben.

Auch die Schadstoffsanierungs- und Abbrucharbeiten der bestehenden Sporthalle werden derzeit für die Ausschreibung vorbereitet.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die Bauantragsunterlagen für den Neubau sollen bis Ende August 2026 fertiggestellt und eingereicht werden.

Die Tiefbauarbeiten mit Verlegung von Grundleitungen und einer Rigole werden im Sommer/Herbst 2026 ausgeführt.

Der Abriss der bestehenden Sporthalle soll voraussichtlich im Frühjahr 2027, direkt vor Beginn der Neubauarbeiten, erfolgen.

Momentan ist geplant, die neue Zweifeld-Sporthalle bis zum Schuljahresbeginn 2028/29 fertigzustellen und zur Nutzung zu übergeben.



Bild 1: Luftbild Sporthalle Bestand



Bild 2: Ansicht Sporthalle Bestand




Bild 1: Schematischer Grundrissplan der neuen Zweifeld-Sporthalle

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	03-1 / Hans-Quick-Schule, Bickenbach, Neubau einer Zweifeld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Martina von Wolff
Architekt / in	Fa. Goldbeck Südwest GmbH, Hirschberg

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200				500.000
KG 300			3.650.000	3.650.000
KG 400			1.500.000	1.500.000
KG 500			430.000	430.000
KG 600				
KG 700			150.000	200.000
Summe	3.200.000	7.000.000	5.730.000	6.280.000

Teile der Kosten der KG 200 und 700 sind in den KG 300 und 400 enthalten und werden über den Auftrag an das Totalunternehmen abgerechnet. Die ausgewiesenen Summen enthalten anfallende Abbruchkosten. Diese werden jedoch nicht dem Baubudget (investive Kosten) zugeordnet, sondern im Erhaltungsaufwand verbucht.

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2026
Baubeginn Tiefbauarbeiten	07/2026
Beginn Abbrucharbeiten Einfeld-Sporthalle	02/2027
Baubeginn Neubau Zweifeld-Sporthalle	04/2027
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	08/2028