

## Projektstatusbericht



|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Quartal / Jahr      | 04 / 2025 Abschlussbericht                      |
| Objektnr. / Projekt | 07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau |
| Projektleitung      | Kai Trietsch / Valentina Guizzetti              |
| Architekt / in      | werk.um architekten, Darmstadt                  |

### PROJEKTSTATUS

Der Modulbau wird im Januar 2026 fertiggestellt und von der Schule bezogen. Auch die Inbetriebnahme der Mensa findet zu Beginn des Jahres 2026 statt.

Die Arbeiten am 1. BA der Außenanlagen sind abgeschlossen.

### PROJEKTÄNDERUNG

-/-

### PROJEKTAUSBLICK

Der 2. BA der Außenanlagen, mit Schaffung von neuen naturnahen Spiel- und Aufenthaltsbereichen inkl. Bepflanzung und einer Boulder-Wand, erfolgt ab März 2026. Die Arbeiten sollen bis zum Ende des Schuljahres abgeschlossen sein.

### PROJEKTKOSTEN

|              | Finanzmittel (€)    |                         | Kostensteuerung (€) |                  |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|              | genehmigtes Budget* | geplantes Gesamtbudget* | Prognose (alt)      | Prognose (neu)   |
| KG 100       |                     |                         | 0                   | 0                |
| KG 200       |                     |                         | 200.000             | 200.000          |
| KG 300       |                     |                         | 3.315.000           | 3.315.000        |
| KG 400       |                     |                         | 1.500.000           | 1.500.000        |
| KG 500       |                     |                         | 600.000             | 600.000          |
| KG 600       |                     |                         |                     | 0                |
| KG 700       |                     |                         | 780.000             | 780.000          |
| <b>Summe</b> | <b>7.000.000</b>    | <b>7.000.000</b>        | <b>6.395.000</b>    | <b>6.395.000</b> |

\* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Fertiges Gebäude 1



Fertiges Gebäude 2



Innenausbauarbeiten 1

## Projektstatusbericht



|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Quartal / Jahr      | 04 / 2025 Abschlussbericht                      |
| Objektnr. / Projekt | 07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau |
| Projektleitung      | Kai Trietsch / Valentina Guizzetti              |
| Architekt / in      | werk.um architekten, Darmstadt                  |

### PROJEKTTERMINE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Planungsbeginn                    | 05/2023 |
| Abschluss Lph 3                   | 10/2023 |
| Einreichung Bauantrag             | 11/2023 |
| Baubeginn Modulbau                | 05/2025 |
| Fertigstellung Modulbau / Rohbau  | 07/2025 |
| Teilinbetriebnahme                | 08/2025 |
| Fertigstellung Außenanlagen 1. BA | 10/2025 |
| Gesamtinbetriebnahme              | 01/2026 |
| Fertigstellung Außenanlagen 2. BA | 06/2026 |



Innenausbauarbeiten inkl. Möbel