

Projektstatusbericht



Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Kai Trietsch / Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Der Modulbau wurde im Januar 2026 vollständig fertiggestellt und von der Schule bezogen. Die Mensa ist seitdem in Betrieb und die Ersatzverpflegung konnte eingestellt werden.

Der 2. Bauabschnitt der Außenanlagen hat im März 2026 begonnen. In den Osterferien 2026 wurde der Übergang zwischen Alt- und Neubau hergestellt. Die Boulderwand und das Spielgerät sind fertiggestellt, ebenso der Terrassenbereich des Speisesaals. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fischbachtal wurde die geschotterte Zufahrt von "Freier Platz" gepflastert.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Es ist vorgesehen, zum Schulstart, nach den Sommerferien 2026 weitere Teile der Außenanlage für die Schullnutzung freizugeben. Bepflanzungsarbeiten richten sich nach der Witterung und finden eventuell erst später statt.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100			0	0
KG 200			200.000	200.000
KG 300			3.315.000	3.315.000
KG 400			1.500.000	1.500.000
KG 500			600.000	600.000
KG 600				0
KG 700			780.000	780.000
Summe	7.000.000	7.000.000	6.395.000	6.395.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Boulderwand und Spielgerät



Zugang oberer Bereich



Erschließung von "Freier Platz"



Außenanlagenplan

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Kai Trietsch / Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	05/2023
Abschluss Lph 3	10/2023
Einreichung Bauantrag	11/2023
Baubeginn Modulbau	05/2025
Fertigstellung Modulbau / Rohbau	07/2025
Teilbetriebnahme	08/2025
Fertigstellung Außenanlagen 1. BA	10/2025
Gesamtinbetriebnahme	01/2026
Fertigstellung Außenanlagen 2. BA	08/2026