



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	08-8 / Campus-Süd Griesheim (vormals "Neue Grundschule")
Projektleitung	Dipl.-Ing. Marta Radosevic
Architekt / in	Prosa Architektur + Stadtplanung BDA, Darmstadt (Machbarkeitsstudie)

PROJEKTSTATUS

Im Totalunternehmen (TU)-Vergabeverfahren sind die indikativen Angebote eingegangen. Diese wurden geprüft und in Verhandlungsgesprächen Ende Juni 2026 mit den Bietenden besprochen.

Entlang aller privaten Grundstücksgrenzen wurden die Zaunanlagen hergestellt.

Die Erd- und Entsorgungsarbeiten für das Entfernen von Schutt und Schadstoffen haben begonnen.

PROJEKTÄNDERUNG

Die Totalunternehmensleistung wird noch Ende 2026, anstatt, wie ursprünglich vorgesehen, Anfang 2027, beauftragt.

PROJEKTAUSBLICK

Ende Juli 2026 werden im TU-Vergabeverfahren die überarbeiteten Angebote der ersten Angebotsphase eingereicht. Diese werden anschließend geprüft und bewertet. Für die 2. Angebotsphase wird die Anzahl der Bietenden reduziert.



Vorhaben- und Erschließungsplan



Bebauungsplan



Fertiggestellte Zaunanlage



Erdarbeiten zur Entsorgung der vorgefundenen Schuttschicht

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	08-8 / Campus-Süd Griesheim (vormals "Neue Grundschule")
Projektleitung	Dipl.-Ing. Marta Radosevic
Architekt / in	Prosa Architektur + Stadtplanung BDA, Darmstadt (Machbarkeitsstudie)

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			2.500.000	2.500.000
KG 300			38.000.000	38.000.000
KG 400			18.000.000	18.000.000
KG 500			7.000.000	7.000.000
KG 600			2.500.000	2.500.000
KG 700			19.500.000	19.500.000
Summe	6.500.000	89.600.000	87.500.000	87.500.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

Die derzeitige Prognose enthält lediglich Grobkosten.

Die ausgewiesenen Summen enthalten anfallende Abbruchkosten.

PROJEKTTERMINEN

Projektstart Lph 0	11/2022
Vergabeverfahren Planung und Juristik	07/2023 - 09/2023
Veröffentlichung Vergabeunterlagen	09/2025
Totalunternehmen	
Beauftragung Totalunternehmen	12/2026
Einreichung Bauantrag durch Totalunternehmen	08/2027
Ausführungsplanung durch Totalunternehmen	ab 09/2027
Bauphase	ab 11/2027
Übergabe an Nutzende 1.BA; Grundschule, Mensa, Sporthalle	07/2029
Übergabe an Nutzende 2.BA; weiterführende Schule	11/2029