

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	11-4 / Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Wolfgang Nettelbeck
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Das Vergabeverfahren für den 2. BA der Außenanlagenarbeiten ist derzeit aufgrund von Rügen einiger Bietender gehemmt. Daher ist unklar, wann mit der Ausführung begonnen werden kann.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

-/-

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			30.000	30.000
KG 300				
KG 400			9.450.000	9.450.000
KG 500			760.000	760.000
KG 600				
KG 700			1.260.000	1.260.000
Summe	9.000.000	9.000.000	11.500.000	11.500.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

Da das Modulgebäude im Komplettpaket mit sämtlichen technischen Anschlüssen beauftragt und geliefert wird, wurden die Kosten der Gruppen 300 und 400 zusammen ermittelt und unter KG 400 eingetragen.



Klassenraum



Außenbereich



Außenanlage 1. BA



Außenanlagenplanung 2. BA

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	11-4 / Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Wolfgang Nettelbeck
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	01/2024
Abschluss Lph 3	03/2024
Einreichung Bauantrag	01/2025
Fertigstellung Gebäude	10/2025
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	12/2025
Fertigstellung Außenanlage 1. BA	10/2025
Fertigstellung Außenanlage 2. BA	N.N.