

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2025 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	15-1 / John-F.-Kennedy-Schule, Münster _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Das Gebäude ist vollständig in Nutzung. Es werden noch vereinzelt geringe Restleistungen und Mängel im laufenden Betrieb durchgeführt. Die Arbeiten an den Außenanlagen wurden, einschl. der Kanalsanierung, beendet und abgenommen.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die bestehende Heizungsanlage im angrenzenden Schwimmbad, worüber die Schule derzeit mit versorgt wird, wird außer Betrieb genommen wird. Daher wird zusätzlich die Zentralheizung im Bestandgebäude für den gesamten Campus erneuert.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			320.000	320.000
KG 300			7.010.000	7.200.000
KG 400			2.450.000	3.490.000
KG 500			1.600.000	1.740.000
KG 600				
KG 700			2.000.000	2.000.000
Summe	13.550.000	13.550.000	13.380.000	14.750.000


* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Fertiges Gebäude



Fertiges Gebäude mit Außenanlage



Innenansicht fertiges Gebäude



Innenansicht fertiges Gebäude

Projektstatusbericht



Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	04 / 2025 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	15-1 / John-F.-Kennedy-Schule, Münster _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch / Teamarchitektin Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2022
Abschluss Lph 3	02/2023
Einreichung Bauantrag	04/2023
Montagebeginn Gebäude	10/2024
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	08/2025
Fertigstellung Außenanlage	12/2025
Beendigung Gesamtprojekt inkl. Zusatz Heizung	03/2026