

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	16-2 / Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Ober-Ramstadt, Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude
Projektleitung	Dipl.-Ing. Martina von Wolff
Architekt / in	N.N.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			510.000	300.000
KG 300			2.250.000	3.150.000
KG 400			1.000.000	1.350.000
KG 500			500.000	740.000
KG 600				
KG 700			1.310.000	1.660.000
Summe	1.500.000	6.500.000	5.570.000	7.200.000

Die ausgewiesenen Summen enthalten anfallende Abbruchkosten. Diese werden jedoch nicht dem Baubudget (investive Kosten) zugeordnet, sondern im Erhaltungsaufwand verbucht. In der Kostenprognose sind die Kosten für Bereitstellung eines Interimsgebäudes nicht berücksichtigt.

PROJEKTTERMINE