

Projektstatusbericht



Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	02 / 2026 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	23-2 / Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt - Umbau, Sanierung und Erweiterung
Projektleitung	Dipl.-Ing. Michael Happel
Architekt / in	prosa Architektur + Stadtplanung BDA, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Der Neubau (009), die beiden Sanierungsgebäude (004 und 005) und die Freianlagen sind seit Ende der Osterferien 2026 in Betrieb. Die offizielle Übergabe hat im Zuge des Schulfestes am 12. Juni 2026 stattgefunden.

In den nächsten Wochen werden noch die letzten Abnahmen durchgeführt.

Die Sommerferien 2026 sollen für Restarbeiten und Mängelbeseitigung genutzt werden.



Vorplatz Lindenstraße

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

-/-

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			353.000	353.000
KG 300			12.538.000	12.538.000
KG 400			4.959.000	4.959.000
KG 500			1.629.000	1.629.000
KG 600				
KG 700			3.414.000	3.414.000
Summe	22.840.000	22.900.000	22.893.000	22.893.000

Neubau Laubengang 1.OG



Neubau Klassenraum 2.OG

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	23-2 / Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt - Umbau, Sanierung und Erweiterung
Projektleitung	Dipl.-Ing. Michael Happel
Architekt / in	prosa Architektur + Stadtplanung BDA, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn Sanierung, Umbau und Erweiterung
Abschluss Lph 2
Beginn Abbruchplanung
Abschluss Lph 3 u. Beginn Rückbau Geb. 001
Einreichung Bauantrag
Baubeginn Sanierung, Umbau u. Erweiterung
Fertigstellung Gebäude / Übergabe an Nutzende
Fertigstellung Freianlagen

02/2021
08/2021
10/2021
02/2022
05/2022
02/2023
04/2026
04/2026



Neubau gemeinsame Mitte 1. OG



Pausenhof