

Quartal / Jahr	01 / 2026
Objektnr. / Projekt	23-6 / Hessenwaldschule Weiterstadt - Freianlagen 2.BA
Projektleitung	Dipl.-Ing. Christian Siegert
Architekt / in	Pfrommer + Roeder Landschaftsarchitekten, Stuttgart

PROJEKTSTATUS

Die Unterlagen zum Abschluss der Lph 3 wurden vonseiten der beteiligten Fachplanungen fristgerecht, Anfang März 2026 bereitgestellt. Die Prüfung und Bewertung durch die Fachbereiche des Da-Di-Werkes erfolgte im Zeitraum vom 16.03. bis 25.03.2026 (KW 12/13).

Nach Fristende der möglichen Einsichtnahme und Einreichung von Rückmeldungen wurde zur Prüfung von Optimierungen und insbesondere möglichen Einsparpotentialen aufgerufen (KW 16). Aktuell werden mögliche Optimierungen aufbereitet, zusammengefasst sowie an die betreffenden Fachplanungen zur Überarbeitung verteilt.

Vonseiten der Landschaftsarchitektur fand Anfang April 2026 ein Vorabtermin bzgl. der anstehenden Genehmigungsplan und Bauantragseinreichung gemeinsam mit der Bauaufsicht statt.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Aufgrund der nachträglichen Aufforderung zur Bildung geeigneter Einspar- und Optimierungspotentiale kann die Entwurfsphase (Lph 3) gegenwärtig, gegenüber der ursprünglichen Terminplanung, noch nicht abgeschlossen werden. Somit wurde zunächst die Weiterbeauftragung der nächsten Leistungsphasen zurückgestellt.

Daraus ergeben sich eine weitere Verzögerung des Projektzeitraums sowie der baulichen Umsetzung.



Lageplan:
Entwurf Gesamtanlage (12/2025)



Naturdenkmal "Trompetenbaum"
(Frühjahr 2026)



Brachfläche / Schulcampus "West"
(Frühjahr 2026)



Betriebshof / Hausmeisterstützpunkt
(Frühjahr 2026)

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2026
Objektnr. / Projekt	23-6 / Hessenwaldschule Weiterstadt - Freianlagen 2.BA
Projektleitung	Dipl.-Ing. Christian Siegert
Architekt / in	Pfrommer + Roeder Landschaftsarchitekten, Stuttgart

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200				
KG 300				1.130.000
KG 400				640.000
KG 500			8.836.000	7.690.000
KG 600				
KG 700			1.451.000	1.740.000
Summe	6.200.000	8.700.000	10.287.000	11.200.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Außensportbereich
(Frühjahr 2026)



Südbereich geplante Umfahrung und
PKW-Stellplatzanlage
(Frühjahr 2026)

PROJEKTTERMINNE

Planungsbeginn	07/2024
LPH 2 - Vorentwurf	07/2024 - 05/2025
LPH 3 - Entwurf	06/2025 - 05/2026
LPH 4 - Genehmigungsplanung / Bauantrag	05/2026 - 07/2026
LPH 5 - Ausführungsplanung	07/2026 - 09/2026
LPH 6-7 - Ausschreibung / Vergabe	10/2026 - 01/2027
LPH 8 - Bauüberwachung und Dokumentation	02/2027 - 02/2028
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	03/2028