

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Geplant ist ein zweigeschossiger Erweiterungsbau in demontierbarer Holzmodulbauweise für die Heuneburgschule, Fischbachtal für ca. 4 Klassen, sowie die Verpflegung von ca. 70 SuS und Schulbeteiligte. Im Erdgeschoss befindet sich der Speisesaal und die Küche, ein Klassenzimmer sowie ein Putzmittelraum, Garderobe, Lager, Technik, ein Sanitärkern für SuS und ein barrierefreies WC. Im ersten Obergeschoss befindet sich ein weiteres Klassenzimmer, eine Bibliothek, ein Betreuungs- bzw. Ruheraum, Betreuungsraum, Hausmeister- und Ganztagsbüro sowie ein Sanitärkern. Die Gründung wird mittels Schraubfundamenten und einem aufliegenden Rost aus Stahlprofilen gem. Statik hergestellt. Der Bauantrag wurde im November 2023 eingereicht.



Zukünftiger Bauplatz

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die vorbereitenden Tiefbaumaßnahmen sind für Januar 2024 geplant. Das Einbringen der Schraubfundamente soll im Februar 2024 erfolgen. Die Bauzeit der Module ist für Mitte April bis Ende Mai 2024 vorgesehen, so dass nach dem Innenausbau eine Inbetriebnahme im August 2024 erfolgen kann.



Baufeld

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				0
KG 200				200.000
KG 300				3.150.000
KG 400				1.700.000
KG 500				510.000
KG 600				0
KG 700				780.000
Summe	2.410.000	6.810.000	0	6.340.000



Freiflächenplan

Projektstatusbericht




Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt


* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

PROJEKTTERMINI

Planungsbeginn	05/2023
Abschluss Lph 3	10/2023
Einreichung Bauantrag	11/2023
Baubeginn Modulbau	04/2024
Fertigstellung Rohbau	07/2024
Fertigstellung / Übergabe Nutzende	08/2024



Ansichten



Grundriss EG



Grundriss OG