

Seite 1 von 2

## Projektstatusbericht



**Da-Di-Werk**  
Gebäudemanagement

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quartal / Jahr      | 03 / 2025   |
| Objektnr. / Projekt | 18-9 / Helene-Weber-Schule, Pfungstadt; Schule für geistige Entwicklung - 2. BA |
| Projektleitung      | Jutta Heyd  |
| Architekt / in      | Schulgebäudeerweiterung in Holzmodulbauweise, Fa. ERNE                          |

### PROJEKTKOSTEN

|              | Finanzmittel (€)    |                         | Kostensteuerung (€) |                  |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|              | genehmigtes Budget* | geplantes Gesamtbudget* | Prognose (alt)      | Prognose (neu)   |
| KG 100       |                     |                         |                     |                  |
| KG 200       |                     |                         |                     |                  |
| KG 300       |                     |                         |                     | 3.500.000        |
| KG 400       |                     |                         |                     | 1.500.000        |
| KG 500       |                     |                         |                     | 590.000          |
| KG 600       |                     |                         |                     |                  |
| KG 700       |                     |                         |                     | 710.000          |
| <b>Summe</b> | <b>2.000.000</b>    | <b>22.500.000</b>       | <b>0</b>            | <b>6.300.000</b> |

Die Kosten der KG 200 und Teile der KG 700 sind in der KG 300 und KG 400 enthalten und werden über den Auftrag Fa. ERNE abgerechnet.

### PROJEKTTERMINE

|   |         |
|---|---------|
| Planungsbeginn intern                     | 04/2025 |
| Planungsbeginn mit externen Planungsbüros | 08/2025 |
| Modulproduktion                           | 08/2025 |
| Fertigstellung / Übergabe an Nutzende     | 07/2026 |



Grundriss Erdgeschoss



Grundriss Obergeschoss