

Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	00-0 Digitalpakt Schulen 2021-2025 Erstellen und Nachrüsten von IT-Netzwerkstrukturen für interaktive Tafeln und W-LAN im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Projektleitung	Thomas Kinzel
Architekt / in	./.

### PROJEKTSTATUS

An folgenden Schulstandorten wurde der/die Breitbandanschluss/Inhouseverkabelung umgesetzt:

- John-F.-Kennedy-Schule, Münster
- Regenbogenschule, Münster
- Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt
- Anna-Freud-Schule, Weiterstadt
- Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt
- Melibokus-Schule, Alsbach-Hähnlein
- Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein
- Marienschule, Dieburg
- Steinrehschule, Mühlthal
- Hans-Quick-Schule, Bickenbach

Weiterhin wurde an folgenden Schulstandorten der Ausbau der IT-Infrastruktur umgesetzt:

- Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt
- Melibokus-Schule, Alsbach-Hähnlein

### PROJEKTÄNDERUNG

-/-

### PROJEKTAUSBLICK

Der Ausbau der Breitbandanschlüsse/Inhouse-Verkabelungen ist im Quartal 01/2024 an folgenden Schulstandorten geplant:

- Haßlochbergschule, Groß-Bieberau
- Markwaldschule, Langstadt
- Schule im Kirchgarten, Babenhausen
- Ludwig-Glock-Schule, Messel
- Grundschule im Grünen, Semd



Datenverteiler DV-2 in der Regenbogen Schule, Münster



Datenverteiler DV-23 in der Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2023
Objektnr. / Projekt	00-0 Digitalpakt Schulen 2021-2025 Erstellen und Nachrüsten von IT-Netzwerkstrukturen für interaktive Tafeln und W-LAN im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Projektleitung	Thomas Kinzel
Architekt / in	./.

Der Ausbau der IT-Infrastruktur ist im Quartal 01/2024 an folgenden Schulstandorten geplant:

- Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt
- Markwaldschule, Langstadt
- Schule im Kirchgarten, Babenhausen
- Stephan-Gruber-Schule, Eppersthausen
- Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern
- Bachgauschule, Babenhausen

Kickoff Termine sind an folgenden Schulstandorten geplant:

- Grundschule im Grünen, Semd
- Regenbogenschule, Münster
- Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt
- Anna-Freud-Schule, Weiterstadt
- Ludwig-Glock-Schule, Messel
- John-F.-Kennedy Schule, Münster
- Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein
- Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein
- Steinrehschule, Mühlthal



Datenverteiler PC-Raum in der Markwaldschule, Langstadt



APL- Breitbandanschluss in der Markwaldschule, Langstadt

### PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostenverfolgung (€)	
	genehmigte Mittel (ges.)	bereits verplante Mittel (ges.)	verplante Mittel für 01/2024	noch verfügbare Mittel (ges.)
Ostkreis (LOS 1)	1.240.760,01	732.514,75	230.000,00	278.245,26
Westkreis (LOS 2)	1.110.588,79	912.799,88	56.000,00	141.788,91
<b>Summe</b>	<b>2.351.348,80</b>	<b>1.645.314,63</b>	<b>286.000,00</b>	<b>420.034,17</b>