Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026
Objektnr. / Projekt	03-1 / Hans-Quick-Schule, Bickenbach, Neubau einer Zweifeld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Martina von Wolff
Architekt / in	Fa. Goldbeck Südwest GmbH, Hirschberg

PROJEKTSTATUS

Der Bauantrag für die neue Sporthalle wurde vom Totalunternehmen erstellt und fristgerecht Ende August 2026 eingereicht.
Für die Verlegung neuer sowie vorhandener Grundleitungen wurde im August 2026 ein Tiefbauunternehmen beauftragt. Die Ausführungsarbeiten beginnen voraussichtlich in KW 42/43 und sollen noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden.
Das LV für die Schadstoffsanierungs- und Abrissarbeiten der Bestandshalle wurde vom Fachplanungsbüro erstellt und am 29.09.2026 als offenes Vergabeverfahren veröffentlicht. Der Submissionstermin findet am 02.11.2026 statt.



Bild 1: Luftbild Sporthalle Bestand



Bild 2: Ansicht Sporthalle Bestand

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die Ausführungsarbeiten zum Abriss der bestehenden Sporthalle sollen von Februar - April 2027 stattfinden. Direkt im Anschluss sollen die Ausführungsarbeiten für den Neubau der Sporthalle beginnen.
Es ist geplant, dass die neue Zweifeld-Sporthalle bis zum Schuljahresbeginn 2028/29 fertiggestellt und zur Nutzung an die Schule und die Vereine übergeben wird.




Bild 1: Schematischer Grundrissplan der neuen Zweifeld-Sporthalle

Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026
Objektnr. / Projekt	03-1 / Hans-Quick-Schule, Bickenbach, Neubau einer Zweifeld-Sporthalle
Projektleitung	Dipl.-Ing. Martina von Wolff
Architekt / in	Fa. Goldbeck Südwest GmbH, Hirschberg

PROJEKTKOSTEN

1. Investition/Herstellungskosten

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100 Grundstück				
KG 200 Herrichten			500.000	
KG 300 Bauwerk			3.650.000	3.240.000
KG 400 Techn. Anlagen			1.500.000	1.400.000
KG 500 Außenanlage			430.000	385.000
KG 600 Ausstattung				
KG 700 Planung			200.000	145.000
Summe	**6.050.000**	**6.050.000**	**6.280.000**	**5.170.000**

** Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan*

2. Erhaltungsaufwand

Abbruch/Rückbau	521.000

Teile der Kosten der KG 200 und 700 sind in den KG 300 und 400 enthalten und werden über den Auftrag an das Totalunternehmen abgerechnet.

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2026
Baubeginn Tiefbauarbeiten	10/2026
Beginn Abbrucharbeiten Einfeld-Sporthalle	02/2027
Baubeginn Neubau Zweifeld-Sporthalle	05/2027
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	08/2028