Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Kai Trietsch / Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Zum Schuljahresbeginn, nach den Sommerferien 2026 konnten weitere Teile des Schulhofs zur Nutzung freigegeben werden.
Der behindertengerechte Zugang zur Schule und zur Gemeindeverwaltung wurde wieder hergestellt und die provisorische Rampenkonstruktion im Hof wurde entfernt. Pflanzarbeiten wurden weiter fortgeführt



Zaunbau

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Bis Ende November 2026 werden alle Arbeiten beendet sein. Auch werden die restlichen Pflanzarbeiten bis dahin durchgeführt und die Terrassenmöbel der Mensa werden installiert sein. Das Projekt ist dann, bis auf die Fertigstellungspflege, beendet.



Spielgerät

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100 Grundstück				
KG 200 Herrichten			200.000	200.000
KG 300 Bauwerk			3.315.000	3.315.000
KG 400 Techn. Anlagen			1.500.000	1.500.000
KG 500 Außenanlage			600.000	600.000
KG 600 Ausstattung				
KG 700 Planung			780.000	780.000
Summe	**7.000.000**	**7.000.000**	**6.395.000**	**6.395.000**

** Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan*



Neuer Schulhof



Behindertengerechter Zugang

Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	07-1 / Heuneburgschule, Fischbachtal _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Kai Trietsch / Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	05/2023
Abschluss Lph 3	10/2023
Einreichung Bauantrag	11/2023
Baubeginn Modulbau	05/2025
Fertigstellung Modulbau / Rohbau	07/2025
Teilinbetriebnahme	08/2025
Fertigstellung Außenanlagen 1. BA	10/2025
Gesamtinbetriebnahme	01/2026
Fertigstellung Außenanlagen 2. BA	11/2026