Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026
Objektnr. / Projekt	11-4 / Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Wolfgang Nettelbeck
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Die Beauftragung des 2. BA der Außenanlagenarbeiten ist erfolgt. Baubeginn war der 17.09.2026.



Außenanlagenplanung 2. BA

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die Herstellung und Freigabe der Außenanlage erfolgt in Abschnitten, sodass sich der nutzbare Bereich für die Schulkinder bis zur Fertigstellung nach und nach vergrößert.



Bauarbeiten Außenanlage



Bauarbeiten Außenanlage

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100 Grundstück				
KG 200 Herrichten			30.000	30.000
KG 300 Bauwerk				
KG 400 Techn. Anlagen			9.450.000	9.450.000
KG 500 Außenanlage			760.000	760.000
KG 600 Ausstattung				
KG 700 Planung			1.260.000	1.260.000
Summe	**11.500.000**	**11.500.000**	**11.500.000**	**11.500.000**

** Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan*

Da das Modulgebäude im Komplettpaket mit sämtlichen technischen Anschlüssen beauftragt und geliefert wird, wurden die Kosten der Gruppen 300 und 400 zusammen ermittelt und unter KG 400 eingetragen.

Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026
Objektnr. / Projekt	11-4 / Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Wolfgang Nettelbeck
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	01/2024
Abschluss Lph 3	03/2024
Einreichung Bauantrag	01/2025
Fertigstellung Gebäude	10/2025
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	12/2025
Fertigstellung Außenanlage 1. BA	10/2025
Fertigstellung Außenanlage 2. BA	03/2027