Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026
Objektnr. / Projekt	22-1 / Tannenbergschule Seeheim - Außenanlagen
Projektleitung	Dipl.-Ing. Gerd Große / Dipl.-Ing. Christian Siegert
Architekt / in	LS Quadrat (ehemals ARGE Schellhorn Lukowski), Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Die nachträgliche Errichtung der Zaunanlage wurde beauftragt. Mit der Umsetzung wird unmittelbar nach Ende der gesetzlichen Vogel- / Brutschutzzeit Anfang Oktober 2026, während der Herbstferien begonnen und bis spätestens Anfang November 2026 abgeschlossen.

Die Abnahme der Pflegeleistungen der Fertigstellungspflege wird im Oktober 2026 erfolgen. Etwaige Ergänzungen oder Austausch abgängiger Pflanzen und Gehölze würden bis Jahresende 2026 erfolgen.



Lageplan Einfriedung Schulgelände

PROJEKTÄNDERUNG

-/-



FW-Durchfahrt / Hauptzugang

PROJEKTAUSBLICK

Die Gespräche zur möglichen außerschulischen, öffentlichen Nutzung des Spielplatzes zwischen der Gemeinde und dem Landkreis werden weiterhin fortgeführt.



Info-Stele
(Standort Weedring)

PROJEKTKOSTEN

Investition/Herstellungskosten

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100 Grundstück				
KG 200 Herrichten				
KG 300 Bauwerk				
KG 400 Techn. Anlagen				
KG 500 Außenanlage			2.490.000	2.490.000
KG 600 Ausstattung				
KG 700 Planung			400.000	400.000
Summe	**3.206.000**	**3.221.000**	**2.890.000**	**2.890.000**

** Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan*

Projektstatusbericht

Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	03 / 2026
Objektnr. / Projekt	22-1 / Tannenbergschule Seeheim - Außenanlagen
Projektleitung	Dipl.-Ing. Gerd Große / Dipl.-Ing. Christian Siegert
Architekt / in	LS Quadrat (ehemals ARGE Schellhorn Lukowski), Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	12/2020
Abschluss Lph 2	02/2021
Abschluss Lph 3	08/2021
Einreichung Bauantrag	09/2021
Beginn Tiefbau- und Kanalarbeiten	02/2022
Teilbaugenehmigung Entwässerung / Rigole	03/2022
Baugenehmigung	05/2022
Baubeginn Freianlage 1. BA	09/2024
Baubeginn Freianlage 2. BA	07/2025
Nutzungsfreigabe / Fertigstellung Freianlage	07/2026



Nördlicher Mensa- / Pausenhof
(Blickrichtung Süd-Westen)